

## OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Lp.	wyszczególnienie	wartość netto w tys. zł	finansowanie	status realizacji [%]	dział
1.	<p>Oczyszczalnia ścieków Centralna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dostawa, montaż uruchomienie biofiltrów z instalacją wentylacyjno – odciągową</li> <li>2. wentylacja i detekcja gazu</li> </ol>	850,0	<p>środki własne</p> <p>Spółki</p>	<p>100 % dla hali krat</p> <p>60% budynek operacyjny</p> <p><i>(Zakończenie prac 31.01.2021)</i></p>	IN
2.	<p>Oczyszczalnia ścieków Centralna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dostawa, montaż, uruchomienie stacji zlewnej</li> <li>2. dostawa montaż, uruchomienie wirówek lub pras filtracyjnych osadów</li> <li>3. instalacja dozowanie Ferrox</li> <li>4. zabudowa zbiornika biogazu</li> <li>5. zakup falowników i pomp</li> <li>6. zakup podajnika mieszaniny osadu</li> <li>7. zakup taśmowego przenośnika osadu</li> <li>8. modernizacja systemu automatyki przemysłowej</li> <li>9. czyszczenie ZKF</li> <li>10. zakup mieszadła REDOR do ZKF</li> </ol>	1 840,0	<p>środki własne</p> <p>Spółki</p>	<p>90%</p> <p><i>(zrealizowano: zakup falownika wraz z panelem operatorskim, zakup pompy, montaż oraz uruchomienie urządzenia do zagęszczania i dezintegracji osadów ściekowych, montaż i uruchomienie stacji zlewnej, dokumentację projektową dot. wymiany pras taśmowych, instalację dozownika Ferrox, zabudowę zbiornika biogazu, zakup podajnika mieszaniny osadu, czyszczenie ZKF, zakup mieszadła REDOR do ZKF, dostawę i montaż pras filtracyjnych, zakup pomp)</i></p>	IO
3.	<p>Oczyszczalnia ścieków Centralna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. remont stacji dozownika preparatu pix</li> <li>2. remont piaskownika</li> <li>3. serwis i konserwacja dmuchaw</li> </ol>	510,0	<p>środki własne</p> <p>Spółki</p>	<p>30%</p> <p><i>(w trakcie realizacji: serwis i konserwacja dmuchaw, remont agregatów; zrealizowano: serwis i konserwację dmuchaw; przeniesione na 2021 r.: remont piaskownika, remont stacji</i></p>	IO

	4. remont agregatów			dozowania PIX)	
4.	Oczyszczalnia ścieków Centralna: 1. remont budynku socjalnego 2. remont budynku administracyjnego 3. remont pompowni głównej 4. remont budynków agregatów i osadników wtórnych	190,0	środki własne Spółki	100%	TA
5.	Oczyszczalnia ścieków Centralna: remont agregatów	130,0	środki własne Spółki	18,5% <i>(w trakcie realizacji)</i>	IO
6.	Oczyszczalnia ścieków Miechowice: wentylacja i detekcja gazu	100,0	środki własne Spółki	80% <i>(Trwają prace projektowe)</i>	IN
7.	Oczyszczalnia ścieków Miechowice: 1. zakup falowników i pomp 2. wymiana oświetlenia	240,0	środki własne Spółki	50% <i>(zrealizowano: zakup miernika wielogazowego, zakup przepływomierza radarowego do kanałów otwartych, zakup pomp; nie zrealizowano: wymiany oświetlenia)</i>	IO
8.	Oczyszczalnia ścieków Bobrek: 1. modernizacja systemu automatyki przemysłowej 2. zabudowa obudowy sitopiaskownika 3. zakup falowników i pomp 4. wentylacja i detekcja gazu	260,0	środki własne Spółki	58,3% <i>(zrealizowano: modernizację systemu automatyki przemysłowej, zabudowę obudowy sito piaskownika, zakup miernika wielogazowego; w trakcie realizacji: zakup falowników i pomp)</i>	IO
10.	Oczyszczalnie ścieków Miechowice i Bobrek: 1. renowacja poletek osadowych 2. naprawa krat schodkowych 3. remont zagarniaczy dennych piaskownika	550,0	środki własne Spółki	15% <i>(zrealizowano: remont mieszadła i dmuchawy OŚ Miechowice, naprawa części sitopiaskownika OŚ Bobrek, naprawę krat schodkowych OŚ Miechowice; w trakcie realizacji: renowacja poletek osadowych,</i>	IO

	4. uszczelnienie zbiorników Biomix 5. przeglądy i konserwacja urządzeń			<i>uszczelnienie zbiorników Biomix, przegląd i konserwacja urządzeń)</i>	
11.	Oczyszczalnie ścieków Miechowice i Bobrek: 1. remont budynku administracyjnego 2. remont zbiorników Biomix 3. naprawa powłoki zbiorników 4. remont ogrodzenia	140,0	środki własne Spółki	100%	TA
12.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Likwidacja oczyszczalni Bobrek i budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym – kierunek projektowanej kanalizacji w stronę pompowni ścieków Śródmieście (ul. Zabrzańska)”	300,0	środki własne Spółki	5 % <i>(Trwają prace projektowe)</i>	IN
13.	Dokumentacja techniczna dla zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu – uporządkowanie gospodarki osadowej (aktualizacja projektu)”	500,00	środki własne Spółki	100%	IN
RAZEM:		5 880,00			