

SIEĆ I INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Lp.	wyszczególnienie	wartość netto w tys. zł	finansowanie	status realizacji [%]	dział
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Planeta w Bytomiu – Stolarzowicach	400,0	środki własne Spółki	100%	IN
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Siemianowickiej 105a,b,c	1 600,0	środki własne Spółki	100%	IN
3.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konstytucji 84	120,0	środki własne Spółki	100%	IN
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paczyńskiej w Bytomiu – Stolarzowicach	600,0	środki własne Spółki	100%	IN
5.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pod Brzozami w rejonie 18-39	500,0	środki własne Spółki	100%	IN
6.	Przepompownia ścieków Śródmieście: wentylacja i detekcja gazu	600,0	środki własne Spółki	15% <i>Trwają roboty budowlane – planowane zakończenie 31.03.2021</i>	IN
7.	Przepompownia ścieków Śródmieście: 1. Montaż deflektorów w zbiornikach 2. Zakup pomp 3. Wymiana szaf zasilająco – sterujących	500,0	środki własne Spółki	33% <i>(realizowano zakup pompy)</i>	IO
8.	Przepompownie ścieków: bieżące prace remontowe i konserwacyjne na obiektach infrastruktury kanalizacyjnej – przepompownie ul. Piłsudskiego, ul. Olimpijska, ul. Łużycka, ul. Nickla, Śródmieście	245,0	środki własne Spółki	100%	TA

9.	Przepompownie ścieków: remonty pomp	200,0	środki własne Spółki	100%	IO
10.	Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Projekt budowy przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami w rejonie ul. Przelotowej, Ks. Frenzla, Chroboka w Bytomiu”	370,0	finansowanie zewnętrzne	Przeniesione na 2021 r.	IN
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „zabudowa sitopiaskownika na terenie przepompowni ścieków Śródmieście”	150,0	środki własne Spółki	70 % <i>(trwają prace projektowe)</i>	IN
12.	Dokumentacja techniczna	50,0	środki własne Spółki	100%	IN
13.	Wykup sieci	1 800,0	środki własne Spółki	100%	IT
14.	Awaryjna wymiana kanalizacji: ok. 550 mb	583,0	środki własne Spółki	100%	TK
15.	Remont nawierzchni po awariach	275,0	środki własne Spółki	100%	TK
16.	Remont studni: ok. 165 szt.	315,0	środki własne Spółki	19,56% <i>(wyremontowano 59 szt.)</i>	TK
RAZEM:		8 308,00			